

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала «Горловское ПУВКХ»
ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА»

А.Н. Микитенко



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации
городского округа Горловка

И.Е. Горбатов



АКТ

об инвентаризации линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части),
имеющего признаки бесхозяйного.

г. Горловка

«05» 09 2024 года

На основании Порядка включения бесхозяйных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части), предназначенных для электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся на территории Донецкой Народной Республики в Единый реестр имущества объектов государственной собственности Донецкой Народной Республики и объектов, в отношении которых введена временная администрация (оперативное управление), а так же объектов иной формы собственности, находящихся под управлением государства, утвержденного постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 22 июня 2023г. №45-5,

комиссией в составе: главный специалист отдела муниципальной собственности Департамента муниципального развития администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики – Скарнецкий В.В.; начальник участка канализационных сетей и сооружений службы водоотведения филиала «Горловское ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» - Меньшикова В.В.; инженер I-й категории производственного отдела филиала «Горловское ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» - Кислинская Е.П.

произведена инвентаризация (осмотр) выявленного линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части), имеющие признаки бесхозяйного с выездом на место расположения, в результате чего установлено следующее:

№ п/п	Наименование линейного объек- та	Информа- ция о зе- мельном участке, кадастро- вый номер (при нали- чии)	Адрес (местораспо- ложение) объекта	Назначе- ние объек- та	Литера здания (соору- жения)	Детальная характери- стика выявленного линейного объекта (включая его неотъ- емлемые технологиче- ские части) (количест- во, площадь, диаметр, протяженность, объ- ем, глубина, другие технические характе- ристики)	Степень завер- шенности строи- тельства	Описание состояния имущества
1	инженерные на- ружные сети во- доотведения от здания по ул. Переясловская, 3	отсутствует	ул. Переясловская, 3	сбор и транспор- тировка сточных вод	отсутст- вует	L - 32 м, D - 150 мм, материал – керамика, 1 кирпичный колодец, Ø1,0м и ориентиро- вочной глубиной 1,2м.	100%	Техническая документация на сеть от- сутствует. Осмотренный участок канализацион- ной сети находится в удовлетвори- тельном состоянии. Колодец требует ре- монта, замусорен, горловины разруше- ны, отсутствуют люки, колодец на- крыт подручными материалами.
2	инженерные на- ружные сети во- доотведения от нежилого здания по ул. Кирова, 12 в	отсутствует	ул. Кирова, 12 В	сбор и транспор- тировка сточных вод	отсутст- вует	L - 98 м, D - 150 мм, материал-керамика. 6 колодцев из ж/б ко- лец, Ø1,0м и ориенти- ровочной глубиной 2,0-2,5м.	100%	Техническая документация на сеть от- сутствует. Осмотренный участок канализацион- ной сети находится в удовлетвори- тельном состоянии. 5 колодцев накрыты ж/б плитами, 1-н колодец накрыт под- ручными материалами.
3	инженерные на- ружные сети во- доотведения от нежилого здания по ул. Герцена, 9.	отсутствует	ул. Герцена, 9	сбор и транспор- тировка сточных вод	отсутст- вует	L - 63 м, D - 150 мм, материал – керамика, 2 колодца, Ø1,0м и ориентировочной глу- биной 3м.	100%	Техническая документация на сеть от- сутствует. Осмотренный участок канализацион- ной сети находится в удовлетвори- тельном состоянии. 2-ва колодца накрыты подручными материалами, 1 колодец не обнаружен.

4	инженерные наружные сети водоотведения от нежилого здания по ул. Баранова, 4	отсутствует	ул. Баранова, 4	сбор и транспортировка сточных вод	отсутствует	L - 66 м, D - 150 мм, материал - керамика. 4 кирпичных колодца, Ø1,0м и ориентировочной глубиной 3,0-3,5м..	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационной сети находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы накрыты подручными материалами.
5	инженерные наружные сети водоотведения	отсутствует	ул. Пионерская, 11	сбор и транспортировка сточных вод	отсутствует	2 участка: L - 136 м, D – 150мм, 4 кирпичных колодца L - 15 м, D – 150мм материал-керамика, Ø1,0м и ориентировочной глубиной 2,0-3,0м..	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренные участки канализационных сетей находят в неудовлетворительном состоянии. Все колодцы на подпоре, накрыты подручными материалами, 1 колодец – ж/б плитой. 1 колодец требует капитального ремонта (сыпется кирпичная кладка и горловина). У всех колодцев разрушены горловины, отсутствуют люки.

Закключение комиссии:


Комиссией проведена инвентаризация вышеуказанных сетей с выходом на место, указанные данные актуализированы и соответствуют действительности


Приложения:

Отсутствуют

Данный Акт составлен в 5-ти экземплярах.


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Скарнецкий В.В.
(ФИО)

Меньшикова В.В.
(ФИО)

Кислинская Е.Е.
(ФИО)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала «Горловское ПУВКХ»
ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА»

А.Н. Мизитенко

АКТ

об инвентаризации линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части),
имеющего признаки бесхозяйного.

г. Горловка

«05» 09 2024 года

На основании Порядка включения бесхозяйных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части), предназначенных для электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся на территории Донецкой Народной Республики в Единый реестр имущества объектов государственной собственности Донецкой Народной Республики и объектов, в отношении которых введена временная администрация (оперативное управление), а так же объектов иной формы собственности, находящихся под управлением государства, утвержденного постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 22 июня 2023г. №45-5,

комиссией в составе: главного специалиста отдела муниципальной собственности Департамента муниципального развития администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики Скарнецкого В. В., начальника участка Центрально-Городского района службы водоснабжения филиала «Горловское ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» Цопиной Е. Е., начальника участка Калининского района службы водоснабжения филиала «Горловское ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» Семеновой Л. В., начальника Никитовского участка Филиала «Горловское ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» Андроновой А.С., инженера I-й категории производственного отдела филиала «Горловское ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» Кислинской Е. П.,

произведена инвентаризация (осмотр) выявленного линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части), имеющие признаки бесхозяйного, с выездом на место расположения, в результате чего установлено следующее:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации
городского округа Горловка

И.Е. Горбатов

№ п/п	Наименование линейного объекта	Информация о земельном участке, кадастровый номер (при наличии)	Адрес (месторасположение) объекта	Назначение объекта	Литера здания (сооружения)	Детальная характеристика выявленного линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части) (количество, площадь, диаметр, протяженность, объем, глубина, другие технические характеристики)	Степень завершенности строительства	Описание состояния имущества
1	Инженерные наружные сети водоснабжения к зданию по ул. Переясловская, 3	отсутствует	ул. Переяславская, 3	подача воды потребителям	отсутствует	L - 25 м, D - 20 мм, материал-сталь.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Водопровод находится в удовлетворительном состоянии. Колодец в точке врезки в городской водопровод отсутствует.
2	Инженерные наружные сети водоснабжения к зданию по ул. Остапенко, 8/1	отсутствует	ул. Остапенко, 8/1	подача воды потребителям	отсутствует	L- 19 м, D- 25 мм, материал - пластик.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Водоснабжение осуществляется от внутридомовых сетей жилого дома № 88 по просп. Победы. Состояние сети удовлетворительное. Колодцы на трассе отсутствуют.
3	Инженерные наружные сети водоснабжения к зданию по ул. Интернациональная, 92	отсутствует	ул. Интернациональная, 92	подача воды потребителям	отсутствует	L -21 м, D - 150 мм.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Состояние сети удовлетворительное. Колодцы по трассе отсутствуют. Запорная арматура в точке подключения отсутствует.

4	Инженерные наружные сети водоснабжения к зданию по ул. Череповецкая, 43	отсутствует	ул. Череповецкая, 43	подача воды потребителям	отсутствует	L - 130 м, D - 40 мм, материал - полиэтилен и L - 150 м, D - 50 мм, материал - сталь. 1 промежуточный колодец из стального листа, Ø1,5м и ориентировочной глубиной 1,6м.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. На сети имеется водопроводный колодец с промежуточным вентилем. Участок водопроводной сети из стали находится в аварийном состоянии, требует замены. На трассе водопроводной сети навалены бетонные блоки, имеются насыпи асфальтовой крошки. По трассе водопроводной сети из стали имеется поросль камышей.
5	Инженерные наружные сети водоснабжения к зданию по ул. Герцена, 9	отсутствует	ул. Герцена, 9	подача воды потребителям	отсутствует	L - 48 м, D- 50 мм, материал - сталь; L - 35 м, D -150 мм, материал - сталь. Два водопроводных колодца Ø1,5м и ориентировочной глубиной 1,6м..	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Водопровод находится в удовлетворительном состоянии. На сети имеется два водопроводных колодца: первый на участке водопроводной сети D – 50 мм из кирпича с нерабочим вентилем, колодец накрыт подручными материалами, второй в точке подключения из ж/б плит с запорной арматурой накрыт ж/б крышкой.

6	инженерные наружные сети водоснабжения к зданию по ул. Баранова, 4	отсутст- вует	ул. Баранова, 4	подача воды потре- бителям	отсут- ствует	L - 66 м, D- 20 мм, материал - поли- этилен. L - 15 м, D - 20 мм, материал - сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Водоснабжение участка осуществля- ется от водопроводной сети на ко- тельную № 137 филиала «Горловка- теплосеть». Водопроводные колодцы на сети от- сутствуют. Участок водопроводной сети из стали находится в аварийном состоянии, требует замены. Колодец на территории котельной № 137 в точке врезки подтоплен водой.
---	--	------------------	-----------------	-------------------------------------	------------------	---	------	---

Заключение комиссии:

Комиссией проведена инвентаризация вышеуказанных сетей с выходом на место, указанные данные актуализированы и соответствуют действительности

Приложения:

Отсутствуют

Данный Акт составлен в 5-ти экземплярах.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Скарнецкий В.В.

(ФИО)

Цопина Е.Е.

(ФИО)

Семенова Л.В.

(ФИО)

Андронов А.С.

(ФИО)

Кислинская Е.Е.

(ФИО)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала «Горловское ПУВКХ»
ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА»



А.Н. Микитенко

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации
городского округа Горловка



И.Е. Горбатов

АКТ

об инвентаризации линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части),
имеющего признаки бесхозяйного.

г. Горловка

«05» 09 2024 года

На основании Порядка включения бесхозяйных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части), предназначенных для электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся на территории Донецкой Народной Республики в Единый реестр имущества объектов государственной собственности Донецкой Народной Республики и объектов, в отношении которых введена временная администрация (оперативное управление), а так же объектов иной формы собственности, находящихся под управлением государства, утвержденного постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 22 июня 2023г. № 45-5,

комиссией в составе: главный специалист отдела муниципальной собственности Департамента муниципального развития администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики – Скарнецкий В.В.; начальник участка канализационных сетей и сооружений службы водоотведения филиала «Горловское ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» - Меньшикова В.В.; инженер I-й категории производственного отдела филиала «Горловское ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» - Кислинская Е.П.

произведена инвентаризация (осмотр) выявленного линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части), имеющие признаки бесхозяйного с выездом на место расположения, в результате чего установлено следующее:

№ п/п	Наименование линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части)	Информация о земельном участке (кадастровый номер)	Адрес (месторасположение) объекта	Назначение объекта	Литера здания (сооружения)	Детальная характеристика выявленного линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части) (количество, площадь, диаметр, протяженность, объем, глубина, другие технологические характеристики)	Степень завершенности строительства (проценты)	Описание состояния имущества
1	Канализационная сеть по ул. Бессонова, 37	отсутствует	ул. Бессонова, 37	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-170 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 13 колодцев из ж/б колец (со стороны подъездов) Ø1,0м и ориентировочной глубиной 2,9-3,5м, L-130 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 5 колодцев из ж/б колец (со стороны фасада) Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,0-1,64 м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационного коллектора находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы в удовлетворительном состоянии, накрыты подручными материалами.
2	Канализационная сеть по ул. Бессонова, 46	отсутствует	ул. Бессонова, 46	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-148,5 п.м, D-150мм, материал трубопроводов – керамика, 5 колодцев из ж/б колец, Ø1,0м и ориентировочной глубиной 2,0-2,5м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационного коллектора находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы в удовлетворительном состоянии, накрыты подручными материалами.

3	Канализационная сеть по ул. Малыныча, 18	отсутствует	ул. Малыныча, 18	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-60 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 4 кирпичных колодца, Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,3-1,7м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационного коллектора находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы в удовлетворительном состоянии, накрыты подручными материалами.
4	Канализационная сеть от жилого дома по ул. 30 лет ВЛКСМ, 8	отсутствует	от ж.д. по ул. 30 лет ВЛКСМ, 8 до ж.д. по ул. Горняцкая, 16	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-100 п.м, D-100 мм, материал трубопроводов – керамика, 8 кирпичных колодцев, Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,5-2,5м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационного коллектора находится в неудовлетворительном состоянии. По трассе канализационной сети, вдоль разрушенного жилого дома № 10 по ул. 30 лет ВЛКСМ, имеется заросли поросли, доступ к колодцам ограничен. 4 колодца вдоль указанного дома в аварийном состоянии, 4 колодца вдоль жилого дома № 8 в удовлетворительном состоянии, накрыты подручными материалами.
5	Канализационная сеть от жилого дома по ул. 30 лет ВЛКСМ, 4	отсутствует	от ж.д. по ул. 30 лет ВЛКСМ, 4 до ж.д. № 11 по ул. Ярославского	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-155 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 9 колодцев, Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,5м	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационного коллектора находится в удовлетворительном состоянии. 4 колодца, расположенные вдоль жилого дома № 13 (нежилой, заброшен) по ул. Ярославского, накрыты подручными материалами, Один колодец не обнаружен.
6	Канализационная сеть от жилого дома по ул. Ярославского, 11	отсутствует	ул. Ярославского, 11	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-80 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 5 колодцев, Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,1-1,5м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационного коллектора находится в удовлетворительном состоянии, колодцы накрыты подручными материалами.

7	Канализационная сеть от жилого дома по ул. Ярославского, 9	отсутствует	ул. Ярославского, 9	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-115 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 7 колодцев, Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,3-1,5м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационного коллектора находится в удовлетворительном состоянии, колодцы накрыты подручными материалами.
8	Канализационная сеть от жилого дома по ул. Ярославского, 7	отсутствует	ул. Ярославского, 7	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-70 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 4 колодца, Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,0-1,5м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационного коллектора находится в удовлетворительном состоянии, колодцы накрыты подручными материалами.
9	Канализационная сеть от жилого дома по ул. Ярославского, 1-5	отсутствует	по ул. Ярославского, 1-5 до подключения в сеть по ул. Горловской дивизии	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-320 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 14 колодцев, Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,3-2,8м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационного коллектора находится в удовлетворительном состоянии, колодцы накрыты подручными материалами.
10	Канализационная сеть от жилого дома по ул. 30 лет ВЛКСМ, 6	отсутствует	от ж.д. по ул. 30 лет ВЛКСМ, 6, до ж.д. № 25, 29 по ул. Горняцкая	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-200 п.м, D-100 мм, материал трубопроводов – керамика, 8 колодцев, Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,3-2,5м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационного коллектора находится в нерабочем состоянии, Все колодцы на подпоре, лотки не просматриваются, горловины разрушены, колодцы накрыты подручными материалами.
11	Канализационная сеть от жилого дома по ул. Ярославского, 2-12	отсутствует	ул. Ярославского, 2-12, до подключения в городскую сеть в районе котельной	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-375 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 14 колодцев, Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,5-2,5м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационного коллектора находится в удовлетворительном состоянии, колодцы накрыты подручными материалами.

12	Коллектор пос. «Химзавод». (После реконструкции)	отсутствует	от абонентов пос. «Химзавод» по ул. Щербакова и ул. Ливанова	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-1568,53 п.м, D-200 мм, материал трубопроводов ПЭ, L-1551,36 п.м, D-250 мм, материал трубопроводов – ПЭ, 118 колодцев из ж/б колец, Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,2-3,9м,	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационного коллектора находится в удовлетворительном состоянии, колодцы накрыты крышками.
13	Канализационный коллектор от КНС № 3 (ремонт участка).	отсутствует	от абонентов ж/м «Восточный» и пос. «Калиновка»	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-592 п.м, D-400 мм, материал трубопроводов ПЭ.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Участок канализационного коллектора проложен в 2 нитки. Осмотренные участки канализационного коллектора находятся в удовлетворительном состоянии.

Заключение комиссии:

Комиссией проведена инвентаризация вышеуказанных сетей с выходом на место, указанные данные актуализированы и соответствуют действительности

Приложения:

Отсутствуют

Данный Акт составлен в 5-ти экземплярах.


(подпись)

(подпись)

(подпись)

Скарнецкий В.В.
(ФИО)

Меньшикова В.В.
(ФИО)

Кислинская Е.Е.
(ФИО)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала «Горловское ПУВКХ»
ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА»


А.Н. Микитенко


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации
городского округа Горловка


И.Е. Горбатов


АКТ

об инвентаризации линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части),
имеющего признаки бесхозяйного.

г. Горловка

« 05 » 09 2024 года

На основании Порядка включения бесхозяйных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части), предназначенных для электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся на территории Донецкой Народной Республики в Единый реестр имущества объектов государственной собственности Донецкой Народной Республики и объектов, в отношении которых введена временная администрация (оперативное управление), а так же объектов иной формы собственности, находящихся под управлением государства, утвержденного постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 22 июня 2023г. №45-5,

комиссией в составе: главного специалиста отдела муниципальной собственности Департамента муниципального развития администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики Скарнецкого В. В., начальника Калининского участка службы водоснабжения филиала «Горловское ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» Семеновой Л.В., инженера I-й категории производственного отдела филиала «Горловское ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» Кислинской Е. П.,

произведена инвентаризация (осмотр) выявленного линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части), имеющие признаки бесхозяйного, с выездом на место расположения, в результате чего установлено следующее:

№ п/п	Наименование линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части)	Информация о земельном участке (кадастровый номер)	Адрес (месторасположение) объекта	Назначение объекта	Литература здания (сооружения)	Детальная характеристика выявленного линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части) (количество, площадь, диаметр, протяженность, объем, глубина, другие технологические характеристики)	Степень завершенности строительства (проценты)	Описание состояния имущества
1	Водопроводная линия по ул. Столяревского	отсутствует	ул. Столяревского	подача воды абонентам	-	L-492 п.м, D-100-150 мм, материал трубопровода сталь. 8 колодцев из ж/б колец, Ø1,5м и ориентировочной глубиной 1,6м	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводной сети находится в неудовлетворительном состоянии. Колодцы залиты, требуют ремонта. На сети в колодце установлена 1 единица запорной арматуры.
2	Водопроводный ввод к жилым домам по ул. Мазиковых, 19, 23	отсутствует	ул. Мазиковых, 19, 23	подача воды абонентам	-	L-38 п.м, D-100 мм, материал трубопровода сталь. 1 колодец из ж/б колец, Ø1,5м и ориентировочной глубиной 1,5м	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренные участки водопроводных вводов находятся в удовлетворительном состоянии. Колодец требует ремонта. На вводах установлено 2 единицы запорной арматуры.
3	Водопроводный ввод к жилому дому по ул. Мазиковых, 21	отсутствует	ул. Мазиковых, 21	подача воды абонентам	-	L-80 п.м, D-100 мм, материал трубопровода сталь. 1 колодец из бетонных плит, □ 1,5х2,0, ориентировочной глубиной, 1,5м.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодец промежуточный на сети, залит, установлена запорная арматура.
4	Водопроводный ввод к жилому дому по ул. 30 лет ВЛКСМ, 8, 6, 4	отсутствует	ул. 30 лет ВЛКСМ, 8, 6, 4	подача воды абонентам	-	L-200 п.м, D-100 мм, материал трубопровода сталь. L-48 п.м, D-100 мм, материал трубопровода сталь (ввода). 1 колодец, Ø1,5м и ориентировочной глубиной 1,5м.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодец промежуточный на сети (на вводе к дому №8) залит, установлена запорная арматура.

5	Водопроводная сеть по ул. Байкальская	отсутствует	ул. Байкальская	подача воды абонентам	-	L-300 п.м, D-76 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии.
6	Водопроводная сеть по ул. Блока	отсутствует	ул. Блока	подача воды абонентам	-	L-210 п.м, D-50 мм, материал трубопровода сталь. 1 колодец, Ø1,5м и ориентировочной глубиной 1,5м.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодец выполнен из стального листа, накрыт стальным листом. В колодце установлен вентиль.
7	Водопроводная сеть по ул. Руставская	отсутствует	ул. Руставская	подача воды абонентам	-	L-150 п.м, D-100-89 мм, материал трубопровода сталь, п/э. 1 кирпичный колодец Ø1,5м и ориентировочной глубиной 1,5м.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодец кирпичный, горловина разрушена, крышка отсутствует. В колодце установлена запорная арматура Д100мм.
8	Водопроводная сеть по ул. Серпуховская	отсутствует	ул. Серпуховская	подача воды абонентам	-	L-200 п.м, D-50 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы на врезке и по трассе отсутствуют
9	Водопроводная сеть по ул. Баррикадная	отсутствует	ул. Баррикадная	подача воды абонентам	-	L-120 п.м, D-50 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы на врезке и по трассе отсутствуют
10	Водопроводная сеть по ул. Шпагина	отсутствует	ул. Шпагина.	подача воды абонентам	-	L-150 п.м, D-150 мм, D-75 мм, материал трубопровода сталь, 1 кирпичный колодец. Ø1,5м и ориентировочной глубиной 1,5м	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодец промежуточный кирпичный, накрыт подручными материалами, в колодце установлена транзитная запорная арматура.
11	Водопроводная сеть по ул. Пастушья	отсутствует	ул. Пастушья	подача воды абонентам	-	L-300 п.м, D-50 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы на врезке и по трассе отсутствуют

12	Водопроводная сеть по ул. Озерная	отсутствует	ул. Озерная	подача воды абонентам	-	L-250 п.м, D-50 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы на врезке и по трассе отсутствуют
13	Водопроводная сеть по ул. Холода	отсутствует	ул. Холода	подача воды абонентам	-	L-400 п.м, D-50 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодец кирпичный, горловина разрушена, крышка отсутствует. В колодце установлена запорная арматура.
14	Водопроводная сеть по ул. Северо-Буковинская	отсутствует	ул. Северо-Буковинская	подача воды абонентам	-	L-750 п.м, D-50 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы на врезке и по трассе отсутствуют
15	Водопроводная сеть по ул. Яблочкиной	отсутствует	ул. Яблочкиной	подача воды абонентам	-	L-340 п.м, D-100 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы на врезке и по трассе отсутствуют
16	Водопроводная сеть по ул. Грибоедова	отсутствует	ул. Грибоедова	подача воды абонентам	-	L-390 п.м, D-50 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы на врезке и по трассе отсутствуют
17	Водопроводная сеть по ул. Раевского	отсутствует	ул. Раевского	подача воды абонентам	-	L-300 п.м, D-50 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы на врезке и по трассе отсутствуют
18	Водопроводная сеть по ул. Бавыки (вводы на дома)	отсутствует	ул. Бавыки	подача воды абонентам	-	L-100 п.м, D-50 мм, материал трубопровода сталь, ЧВР	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии.

19	Водопроводная сеть по пер. Бабушкин	отсутствует	пер. Бабушкин	подача воды абонентам	-	L-150 п.м, D-50 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы на врезках накрыты подручными материалами.
20	Водопроводная сеть по ул. Гоголя, 1-20	отсутствует	ул. Гоголя, 1-20	подача воды абонентам	-	L-400 п.м, D-50 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы на врезке и по трассе отсутствуют
21	Водопроводная сеть по ул. Раевского (Байрак)	отсутствует	ул. Раевского	подача воды абонентам	-	L-400 п.м, D-50 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы на врезке и по трассе отсутствуют
22	Водопроводная сеть по ул. Лузина	отсутствует	ул. Лузина, (от ул. Армейская до ул. 40 лет Украины)	подача воды абонентам	-	L-100 п.м, D-100 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы на врезке и по трассе отсутствуют
23	Водопроводная сеть по ул. Либкнехта, 1-18	отсутствует	ул. Либкнехта, 1-18	подача воды абонентам	-	L-390 п.м, D-50 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы на врезке и по трассе отсутствуют
24	Водопроводная сеть по ул. Прянишникова, 1-12	отсутствует	ул. Прянишникова, 1-12	подача воды абонентам	-	L-220 п.м, D-50 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы на врезке и по трассе отсутствуют
25	Водопроводная сеть по ул. Медицинская, 18-30	отсутствует	ул. Медицинская, 18-30	подача воды абонентам	-	L-300 п.м, D-50 мм, материал трубопровода сталь. 1 колодец Ø1,5м и ориентировочной глубиной 1,6м.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодец накрыт подручными средствами, в колодце установлена запорная арматура.
26	Водопроводная сеть по ул. Курнатовского	отсутствует	ул. Курнатовского	подача воды абонентам	-	L-300 п.м, D-100-50 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии.

27	Водопроводная сеть по ул. Курчатова	отсутствует	ул. Курчатова	подача воды абонентам	-	L-100 п.м, D-100 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии.
28	Водопроводная сеть по ул. Кореневского, 2, 4, 6 (вводы на дома)	отсутствует	ул. Кореневского, 2, 4, 6	подача воды абонентам	-	L-40 п.м, D-50 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии.
29	Водопроводная сеть по ул. Кореневского, 8,10 (вводы на дома)	отсутствует	ул. Кореневского, 8,10	подача воды абонентам	-	L-25 п.м, D-100 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии.
30	Водопроводная сеть по ул. Кореневского, 19, 21, 23	отсутствует	ул. Кореневского, 19, 21, 23	подача воды абонентам	-	L-94 п.м, D-50 мм, материал трубопровода сталь; L-1 п.м, D-63мм, материал п/э.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии.
31	Водопроводная сеть по ул. Старицкого, 11, 13, 15, 12, 14	отсутствует	ул. Старицкого, 11, 13, 15, 12, 14	подача воды абонентам	-	L-225 п.м, D-50-100 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии.
32	Водопроводная сеть по ул. Черникова, 28, 30	отсутствует	ул. Черникова, 28, 30	подача воды абонентам	-	L-100 п.м, D-50-100 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии.
33	Водопроводная сеть по ул. Черникова, 32-44	отсутствует	ул. Черникова, 32-44	подача воды абонентам	-	L-360 п.м, D-50-100 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии.
34	Водопроводная сеть по ул. Шапошникова, 3-23, (вводы на дома)	отсутствует	ул. Шапошникова, 3-23	подача воды абонентам	-	L-120 п.м, D-50мм, материал трубопровода сталь, 1 колодец Ø1,5м и ориентировочной глубиной 1,5м	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодец накрыт подручными материалами, в колодце установлена запорная арматура

35	Водопроводная сеть по ул. Соколовского, 2, 4	отсутствует	ул. Соколовского, 2, 4	подача воды абонентам	-	L-140 п.м, D-100-50мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии.
36	Водопроводная сеть по ул. Соколовского, 6, 8, 10, 12, 14 (вводы на дома)	отсутствует	ул. Соколовского, 6, 8, 10, 12, 14	подача воды абонентам	-	L-169 п.м, D-50, 32, 25мм, материал трубопровода сталь, 3 колодца Ø1,5м и ориентировочной глубиной 1,5м.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы накрыты подручными материалами, в колодце установлена запорная арматура
37	Водопроводная сеть по ул. Соколовского, 16, 18, 20, 22 (вводы на дома)	отсутствует	ул. Соколовского, 16, 18, 20, 22	подача воды абонентам	-	L-130 п.м, D-50-100мм, материал трубопровода сталь, 1 колодец Ø1,5м и ориентировочной глубиной 1,5м.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодец накрыт подручными материалами.
38	Водопроводные сети пос. «Химзавода»	отсутствует	От врезки в водовод «Подпиток» до пос. «Химзавод»	подача воды абонентам	-	L-48 п.м, D-600 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии.
39	Водопроводные сети пос. «Химзавода»	отсутствует	От врезки в водовод «Подпиток» до пос. «Химзавод»	подача воды абонентам	-	L-147.5 п.м, D-400 мм, материал трубопровода сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии.
40	Водопроводные сети пос. «Химзавода»	отсутствует	От врезки в водовод «Подпиток» до пос. «Химзавод»	подача воды абонентам	-	L-1340 п.м, D-225 мм, материал трубопровода ПЭ, 8 колодцев, Ø1,5м и ориентировочной глубиной 1,6м.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии.
41	Водопроводные сети пос. «Химзавода»	отсутствует	От врезки в водовод «Подпиток» до пос. «Химзавод»	подача воды абонентам	-	L-1254,5 п.м, D-225 мм, материал трубопровода ПЭ, 9 колодцев Ø1,5м и ориентировочной глубиной 1,5м.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии.

42	Водопроводные сети пос. «Химзавода»	отсутствует	От врезки в водовод «Подпиток» до пос. «Химзавод»	подача воды абонентам	-	L-1244,5 п.м, D-219 мм, материал трубопровода сталь, 1 колодец, Ø1,5м и ориентировочной глубиной 1,5м.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии.
43	Водопроводные сети пос. «Химзавода»	отсутствует	По ул. Щербакова	подача воды абонентам	-	L-1230 п.м, D-160 мм, материал трубопровода ПЭ, 20 колодцев Ø1,5м и ориентировочной глубиной 1,5м.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии, колодцы в удовлетворительном состоянии, на сети установлены 4 ПГ.
44	Водопроводные сети пос. «Химзавода»	отсутствует	От точки подключения в трубопровод D 150 до ПГ в районе жилого дома по ул. Ливанова, 7	подача воды абонентам	-	L-133, 5 п.м, D-110 мм, материал трубопровода ПЭ, 1 колодец Ø1,5м и ориентировочной глубиной 1,5м.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводного ввода находится в удовлетворительном состоянии. Колодец в удовлетворительном состоянии, установлен 1 ПГ.

Заключение комиссии:


Комиссией проведена инвентаризация вышеуказанных сетей с выходом на место, указанные данные актуализированы и соответствуют действительности

Приложения:

Отсутствуют

Данный Акт составлен в 5-ти экземплярах.


(подпись)

(подпись)

(подпись)

Скарнецкий В.В.
(ФИО)

Семенова Л.В.
(ФИО)

Кислинская Е.Е.
(ФИО)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала «Горловское ПУВКХ»
ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА»



А.Н. Микитенко

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации
городского округа Горловка



И.Е. Горбатов

АКТ

об инвентаризации линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части),
имеющего признаки бесхозяйного.

г. Горловка

«05» 09 2024 года

На основании Порядка включения бесхозяйных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части), предназначенных для электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся на территории Донецкой Народной Республики в Единый реестр имущества объектов государственной собственности Донецкой Народной Республики и объектов, в отношении которых введена временная администрация (оперативное управление), а так же объектов иной формы собственности, находящихся под управлением государства, утвержденного постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 22 июня 2023г. №45-5,

комиссией в составе: главного специалиста отдела муниципальной собственности Департамента муниципального развития администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики Скарнецкого В.В., начальника участка канализационных сетей и сооружений службы водоотведения филиала «Горловское ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» Меньшиковой В.В., инженера I-й категории производственного отдела филиала «Горловское ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» Кислинской Е.П.

произведена инвентаризация (осмотр) выявленного линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части), имеющие признаки бесхозяйного с выездом на место расположения, в результате чего установлено следующее:

№ п/п	Наименование линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части)	Информация о земельном участке (кадастровый номер)	Адрес (местоположение) объекта	Назначение объекта	Литература (сооружения)	Детальная характеристика выявленного линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части) (количество, площадь, диаметр, протяженность, объем, глубина, другие технологические характеристики)	Степень завершенности строительства (проценты)	Описание состояния имущества
1.	Канализационная сеть от жилых домов по ул. Ульянова, 3 и ул. Матросова, 4	отсутствует	ул. Ульянова, 3, ул. Матросова, 4	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	2-а участка: ул. Ульянова, 3: L-43 п.м, D-150 мм, 3 кирпичных колодца Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,5-2,5м, материал трубопровода – керамика; ул. Матросова, 4: L-72 п.м, D-200 мм, 4 кирпичных колодца Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,5-2,5м м, материал трубопровода – керамика.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренные участки канализационной сети находятся в неудовлетворительном состоянии, предполагаемый год строительства 1960-1964г. Колодцы заилены, лотки не просматриваются, строительные конструкции колодцев в удовлетворительном состоянии, колодцы накрыты.
2.	Канализационная сеть от жилого дома по ул. Чуры, 17	отсутствует	ул. Чуры, 17	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-44 п.м, D-150 мм, материал трубопровода - керамика; L-52 п.м., D-200 мм, 8 колодцев из ж/б колец Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,8-2,5м, материал трубопроводов - керамика.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационной сети находится в удовлетворительном состоянии, предполагаемый год строительства 1982г. Колодцы замусорены, горловины разрушены, отсутствуют люки, 6 колодцев накрыты ж/б крышками, на 2-х колодцах крышки отсутствуют.

3.	Канализационная сеть от жилого дома по ул. Павлова, 3	отсутствует	ул. Павлова, 3	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-87 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика; 6 кирпичных колодцев Ø1,0м и ориентировочной глубиной 2,5-3,5м.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренные участки канализационной сети находятся в удовлетворительном состоянии, предполагаемый год строительства 1957г. Колодцы замусорены, горловины разрушены, отсутствуют люки, колодцы накрыты подручными материалами.
4.	Канализационная сеть от жилого дома по ул. Павлова, 9	отсутствует	ул. Павлова, 9	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-27 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 1 кирпичный колодец Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,8-3,0м.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренные участки канализационной сети находятся в удовлетворительном состоянии, предполагаемый год строительства 1969г. Колодцы замусорены, горловины разрушены, отсутствуют люки, колодцы накрыты подручными материалами.
5	Канализационная сеть от жилого дома по ул. Гагарина, 36а.	отсутствует	ул. Гагарина, 36а	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-75 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 3 колодца из ж/б колец Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,5-4,0м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационной сети находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы в удовлетворительном состоянии, 1 колодец накрыт ж/б крышкой, 2-ва колодца накрыты подручными средствами.
6	Канализационная сеть от жилого дома по ул. Мориса Тореза, 5	отсутствует	ул. Мориса Тореза, 5	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-22 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 1 колодец на выпуске Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,8-2,0м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационной сети находится в удовлетворительном состоянии, ориентировочный год ввода в эксплуатацию 1953г. Колодец на выпуске не обнаружен. От жилого дома № 5 по ул. Мориса Тореза имеются еще 2-ва канализационных выпуска, которые врезаются в коллектор филиала «Горловское ПУВКХ», передаче водоснабжающему предприятию не подлежат, т.к. относится к внутридомовой системе водоотведения.

7	Канализационная сеть от жилых домов по ул. Судейко, 5 и ул. Судейко, 13	отсутствует	ул. Судейко, 5, ул. Судейко, 13	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	2-а участка по ул. Судейко, 5: L-188 п.м, D-150 мм, 10 кирпичных колодцев Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,5-1,7м; L-37п.м, D-100 мм, 2 кирпичных колодца Ø1,0м и ориентировочной глубиной 2,0-2,75м, материал трубопроводов - керамика. Участок по ул. Судейко, 13: L-35 п.м, D-100 мм, 3 кирпичных колодца Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,8-2,0м, материал трубопроводов – керамика.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренные участки канализационной сети находятся в неудовлетворительном состоянии, сети на подпоре, предполагаемый год строительства 1956-1957г. Колодцы заилены, залиты, лотки не просматриваются, колодцы требуют ремонта. 3-и колодца накрыты, 7 накрыты подручными материалами, 3 раскрыты, 2-а колодца (поворотные) не обнаружены.
8	Канализационная сеть от жилого дома по ул. Баранова, 8.	отсутствует	ул. Баранова, 8	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-41 п.м, D-150 мм, материал трубопровода – керамика, 2 кирпичных колодца Ø1,0м и ориентировочной глубиной 2,5-3,0м. L-15 п.м, D-150 мм, материал трубопровода – керамика, под дорогой до врезки в городской коллектор D-200мм.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационной сети находится в удовлетворительном состоянии, предполагаемый год строительства 1960г Колодцы в удовлетворительном состоянии, накрыты крышками.

9	Канализационная сеть от жилого дома по просп. Ленина, 35.	отсутствует	просп. Ленина, 35	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-80 п.м, D -150 мм, материал трубопровода – керамика, На сети, ориентировочно, 5 колодцев Ø1,0м и ориентировочной глубиной 2,0-3,0м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационной сети находится в удовлетворительном состоянии. Ориентировочный год строительства 1963г. Колодцы не просмотрены, находятся на частной застроенной территории кафе.
10	Канализационная сеть от жилого дома по просп. Ленина, 37.	отсутствует	просп. Ленина, 37, до ул. Григорашенко	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-193 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 7 кирпичных колодцев Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,8-3,0м. L-102 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 2 кирпичных колодца Ø1,0м и ориентировочной глубиной 2,0-3,0м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренные два участка канализационной сети находятся в удовлетворительном состоянии. Ориентировочный год строительства 1955г. Колодцы частично в аварийном состоянии, 4 накрыты крышками, 4 – подручными материалами, 1 не обнаружен (поворотный).
11	Канализационная сеть от жилого дома по просп. Ленина, 39.	отсутствует	просп. Ленина, 39	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-130 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 6 колодцев из ж/б колец Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,7-3,0м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационной сети находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы частично в аварийном состоянии, 4 накрыты крышками, 4 – подручными материалами, 1 не обнаружен (поворотный).
12	Канализационный коллектор по ул. Григорашенко (от ж.д. № 5 по ул.Трансформаторная, просп. Ленина № 39)	отсутствует	ул. Григорашенко	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-114 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 3 колодца из ж/б колец Ø1,0м и ориентировочной глубиной 2,0-3,0м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационной сети находится в удовлетворительном состоянии, предполагаемый год строительства 1989г. Колодцы требуют ремонта, накрыты подручными материалами.

13	Канализационная сеть от жилого дома по ул. Рудакова, 62.	отсутствует	ул. Рудакова, 62	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-57 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 3 колодца Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,8-3,0м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационной сети находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы в удовлетворительном состоянии, накрыты крышками.
14	Канализационная сеть от жилого дома по просп. Ленина, 69.	отсутствует	просп. Ленина, 69	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-45 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 2 колодца Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,5-2,0м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационной сети находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы в удовлетворительном состоянии, накрыты подручными материалами.
15	Канализационная сеть от жилого дома по просп. Победы, 31а.	отсутствует	просп. Победы, 31а, ул. Комсомольская, 26	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-126,5 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 5 колодцев Ø1,0м и ориентировочной глубиной 3,0-4,5м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационной сети находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы в удовлетворительном состоянии, накрыты крышками.
16	Канализационная сеть от жилого дома по просп. Победы, 16	отсутствует	просп. Победы, 16	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-187 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 16 кирпичных колодцев Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,8-3,0м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационной сети находится в удовлетворительном состоянии. 8 колодцев в удовлетворительном состоянии, накрыты крышками, 8 колодцев требуют ремонта, накрыты подручными материалами.
17	Канализационная сеть от жилого дома по просп. Победы, 33.	отсутствует	просп. Победы, 31а, ул. Комсомольская, 26	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-63 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 6 колодцев из ж/б колец Ø1,0м и ориентировочной глубиной 2,3-4,5м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационной сети находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы в удовлетворительном состоянии, накрыты крышками.
18	Канализационная сеть от жилого дома по ул. Герцена, 13 до врезки в коллектор по ул. Рудакова	отсутствует	ул. Герцена, 13	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-135 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 4 колодца Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,8-2,0м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационной сети находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы в удовлетворительном состоянии, 1 колодец накрыт подручными материалами, 3 накрыты крышками.

19	Коллектор по ул. Пушкинская (от жилого дома по ул. Пушкинская, 22 до врезки в 6-й коллектор пересечение ул. Пушкинская и ул. Герцена).	отсутствует	ул. Пушкинская	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-1070 п.м, D-250-300 мм, материал трубопроводов – керамика, 23 колодца из ж/б колец Ø1,0м и ориентировочной глубиной 2,5-5,0м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационного коллектора находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы в удовлетворительном состоянии, частично требуют ремонта, 2 колодца раскрыты, 12 колодцев накрыты крышками, 9 колодцев накрыты подручными материалами. Трасса канализационного коллектора на участке от ул. Комсомольская до жилого дома № 40 по ул. Пушкинская, проходит по проезжей части дороги.
20	Коллектор по ул. Герцена от ул. Рудакова до врезки в коллектор по просп. Победы	отсутствует	ул. Герцена	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-200 п.м, D-300 мм, материал трубопроводов – керамика, 4 колодца Ø1,0м и ориентировочной глубиной 3,0-4,0м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационной сети находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы в удовлетворительном состоянии, накрыты крышками.
21	Канализационная сеть от жилого дома по ул. Советская, 2	отсутствует	ул. Советская, 2	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-105 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 9 кирпичных колодцев Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,5-2,5м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационной сети находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы в удовлетворительном состоянии, накрыты крышками.
22	Канализационная сеть от жилого дома по ул. Советская, 4	отсутствует	ул. Советская, 4	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-65 п.м, D-150 мм, материал трубопроводов – керамика, 8 кирпичных колодцев Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,8-2,5м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационной сети находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы в удовлетворительном состоянии, накрыты крышками.

23	Канализационный коллектор по ул. Первомайская,	отсутствует	ул. Первомайская	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-660 п.м, D-200 мм, материал трубопроводов – керамика, 27 колодцев из ж/б колец Ø1,0м и ориентировочной глубиной 2,0-3,5м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационного коллектора находится в удовлетворительном состоянии, по территории рынка ООО «Смак» и вдоль до ул. Мориса Тореза коллектор в неудовлетворительном состоянии наблюдается разлив стоков по прилегающей территории. Колодцы в удовлетворительном состоянии, частично заилены и залиты, колодцы накрыты крышками. Трасса канализационного коллектора проходит по застроенной территории рынков.
24	Канализационный коллектор в районе парка «Юбилейный»	отсутствует	от ул. Минина и Пожарского в районе жилого дома №119 до врезки в городской коллектор № 12	сбор и транспортировка сточных вод от абонентов	-	L-890 п.м, D-300 мм, материал трубопроводов – полиэтилен, 27 колодцев из ж/б колец Ø1,0м и ориентировочной глубиной 1,4-4,2м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок канализационного коллектора находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы в удовлетворительном состоянии, накрыты крышками.

Закключение комиссии:

Комиссией проведена инвентаризация вышеуказанных сетей с выходом на место, указанные данные актуализированы и соответствуют действительности


Приложения:

Отсутствуют


Данный Акт составлен в 5-ти экземплярах.


(подпись)

Скарнецкий В.В.
(ФИО)


(подпись)

Меньшикова В.В..
(ФИО)


(подпись)

Кислинская Е.Е.
(ФИО)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала «Горловское ПУВКХ»
ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА»

А.Н. Микитенко



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации
городского округа Горловка

И.Е. Горбатов



АКТ

об инвентаризации линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части),
имеющего признаки бесхозяйного.

г. Горловка
года

« 05 » 09 2024

На основании Порядка включения бесхозяйных линейных объектов (включая их неотъемлемые технологические части), предназначенных для электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся на территории Донецкой Народной Республики в Единый реестр имущества объектов государственной собственности Донецкой Народной Республики и объектов, в отношении которых введена временная администрация (оперативное управление), а так же объектов иной формы собственности, находящихся под управлением государства, утвержденного постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 22 июня 2023г. №45-5,

комиссией в составе: главного специалиста отдела муниципальной собственности Департамента муниципального развития администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики Скарнецкого В. В., начальника участка Центрально-Городского района службы водоснабжения филиала «Горловское ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» Цопиной Е. Е., инженера I-й категории производственного отдела филиала «Горловское ПУВКХ» ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА» Кислинской Е. П.,

произведена инвентаризация (осмотр) выявленного линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части), имеющие признаки бесхозяйного, с выездом на место расположения, в результате чего установлено следующее:

№ п/п	Наименование линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части)	Информация о земельном участке (кадастровый номер)	Адрес (месторасположение) объекта	Назначение объекта	Литера здания (сооружения)	Детальная характеристика выявленного линейного объекта (включая его неотъемлемые технологические части) (количество, площадь, диаметр, протяженность, объем, глубина, другие технологические характеристики)	Степень завершенности строительства (проценты)	Описание состояния имущества
1.	Водопроводная сеть к жилым домам по ул. Ульянова, 3 и ул. Матросова, 4	отсутствует	ул. Ульянова, 3, ул. Матросова, 4	подача воды абонентам	-	L-67 п.м., D-57 мм, материал трубопровода – сталь, 2 кирпичных колодца, один Ø1,5м и ориентировочной глубиной 1,5м, второй 1,5х1,5м, ориентировочной глубиной 1,2м.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренный участок водопроводной сети имеет предполагаемый год строительства 1960-1964г. Водопровод находится в удовлетворительном состоянии. На сети имеется два водопроводных колодца из кирпичной кладки, колодцы в аварийном состоянии, накрыты подручными материалами, горловины разрушены, требуют ремонта: 1-й колодец на врезке в уличную сеть с вентилем, 2-й колодец на разветвлении вводов на дома № 3 по ул. Ульянова и № 4 по ул. Матросова с вентилями на каждом вводе. На жилой дом № 3 по ул. Ульянова имеется 2-а ввода на каждый из подъездов.
2.	Водопроводная сеть к жилому дому по ул. Чуры, 17	отсутствует	ул. Чуры, 17	подача воды абонентам	-	L-15 п.м., D-76 мм, материал трубопровода – сталь.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок водопроводной сети находится в удовлетворительном состоянии. Предполагаемый год строительства 1982г. Колодцы на сети и по трассе отсутствуют.
3.	Водопроводная сеть к жилому дому по ул. Павлова, 3	отсутствует	ул. Павлова, 3	подача воды абонентам	-	L-7 п.м., D-50 мм, материал трубопровода – сталь.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок водопроводной сети имеет предполагаемый год строительства 1957г., находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы на сети и по трассе отсутствуют.

4	Водопроводная сеть к жилому дому по ул. Гагарина, 36а	отсутствует	ул. Гагарина, 36а	подача воды абонентам	-	L-100 п.м., D-50 мм, материал трубопровода – сталь. 2 колодца из ж/б колец, Ø1,5м, ориентировочной глубиной 1,7м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок водопроводной сети находится в неудовлетворительном состоянии. Колодец на подключении накрыт ж/б крышкой, не просмотрен, колодец транзитный в неудовлетворительном состоянии, накрыт подручными материалами, горловина разрушена, замусорен, подтоплен. На трубопроводе в колодце установлен вентиль.
5	Водопроводная сеть к жилому дому по ул. Мориса Тореза, 5	отсутствует	ул. Мориса Тореза, 5	подача воды абонентам	-	L-14 п.м., D-57 мм, материал трубопровода – сталь. 1 кирпичный колодец, Ø1,5м, ориентировочной глубиной 1,5м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок водопроводной сети находится в удовлетворительном состоянии, предполагаемый год строительства 1953г. Колодец замусорен, накрыт ж/б крышкой. На трубопроводе в колодце установлен вентиль.
6	Водопроводная сеть к жилым домам по ул. Судейко, 5 и ул. Судейко, 13	отсутствует	ул. Судейко, 5, ул. Судейко, 13	подача воды абонентам	-	Два участка: ул. Судейко, 5 L-30 п.м., D-100 мм, сталь, L-10 п.м., D-32 мм, L-3 п.м., D-25 мм полиэтилен, 1 кирпичный колодец, Ø1,5м, ориентировочной глубиной 1,4м. ул. Судейко, 13 L-30 п.м., D-50 мм, материал трубопровода – сталь, 1 кирпичный колодец Ø1,5м, ориентировочной глубиной 1,6м.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренные участки водопроводной сети имеют предполагаемый год строительства 1956-57г. Водопроводные сети находятся в удовлетворительном состоянии. На водопроводе к ж.д. № 5 по ул. Судейко в колодце на подключении (колодец ГПУВКХ) установлена запорная арматура, на сети к дому имеется промежуточный водопроводный колодец из кирпичной кладки, колодец накрыт подручными материалами, горловина требует ремонта, в колодце на трубопроводе D 32 мм установлен вентиль. Колодец в точке подключения водопровода к ж.д. № 13 по ул. Судейко накрыт подручными материалами, требует ремонта, в колодце установлена задвижка D 50.
7	Водопроводная сеть к жилому дому по ул. Баранова, 8	отсутствует	ул. Баранова, 8	подача воды абонентам	-	L-6 п.м., D-100 мм, материал трубопровода – сталь.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок водопроводной сети находится в удовлетворительном состоянии, предполагаемый год строительства 1960г. На трубопроводе в колодце установлена задвижка

8	Водопроводная сеть к жилому дому по ул. Комсомольская, 47	отсутствует	ул. Комсомольская, 47	подача воды абонентам	-	L-26 п.м., D-40 мм, материал трубопровода– сталь. 1 кирпичный колодец, Ø1,5м, ориентировочной глубиной 1,5м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок водопроводной сети находится в удовлетворительном состоянии, предполагаемый год строительства 1959г. Колодцы на сети и по трассе отсутствуют.
9	Водопроводная сеть к жилому дому по просп. Ленина, 37	отсутствует	просп. Ленина, 37	подача воды абонентам	-	L-28 п.м., D-100 мм, материал трубопровода– сталь. 1 колодец из ж/б колодец, Ø1,5м, ориентировочной глубиной 1,8м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок водопроводной сети находится в удовлетворительном состоянии, предполагаемый год строительства 1960г. Колодец накрыт. На трубопроводе в колодце установлена задвижка.
10	Водопроводная сеть к жилому дому по просп. Ленина, 39	отсутствует	просп. Ленина, 33	подача воды абонентам	-	L-38 п.м., D-100 мм, материал трубопровода– сталь. 1 колодец из ж/б колодец, Ø1,5м, ориентировочной глубиной 1,8м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок водопроводной сети находится в удовлетворительном состоянии. Колодец накрыт. На трубопроводе в колодце установлена задвижка.
11	Водопроводная сеть к жилому дому по ул. Рудакова, 62	отсутствует	ул. Рудакова, 62	подача воды абонентам	-	L-35 п.м., D-50 мм, материал трубопровода– сталь. 1 колодец из ж/б колец, Ø1,5м, ориентировочной глубиной 1,5м..	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок водопроводной сети находится в удовлетворительном состоянии. Колодец накрыт ж/б крышкой. На трубопроводе в колодце установлена задвижка.
12	Водопроводная сеть к жилым домам по просп. Ленина, 52, 54, бульв. Димитрова, 39, ул. Львовская, 2	отсутствует	от врезки в районе жилого дома по просп. Ленина, 36 до разветвления вводов на жилые дома по просп. Ленина, 52, 54, бульв. Димитрова, 39, ул. Львовская, 2	подача воды абонентам		L-230 п.м., D-150-100 мм, материал трубопровода– сталь. 1 кирпичный колодец, □ 1,5х1,5м, ориентировочной глубиной 1,5м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок водопроводной сети находится в удовлетворительном состоянии. Колодец накрыт ж/б крышкой. На трубопроводе в колодце филиала «Горловское ПУВКХ» (врезка в водовод по просп. Ленина) установлена задвижка. В колодце на разветвлении вводов на жилые дома на трубопроводах установлено 4 единицы запорной арматуры.

13	Водопроводные сети к жилым домам по просп. Ленина № 52, 54 бульв. Димитрова, 39, ул. Львовская, 2 (ввода)	отсутствует	просп. Ленина № 52, 54 бульв. Димитрова, 39, ул. Львовская, 2	подача воды абонентам		L-5 п.м., D-50 мм, материал трубопровода– сталь. L-105 п.м., D-100-50 мм, материал трубопровода– сталь. L-115 п.м., D-100-50 мм, материал трубопровода– сталь.. L-75 п.м., D-50 мм, материал трубопровода– сталь.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок водопроводной сети находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы на сети и по трассе отсутствуют.
14	Водопроводная сеть к жилому дому по просп. Ленина, 69	отсутствует	просп. Ленина, 69	подача воды абонентам	-	L-11 п.м., D-50 мм, материал трубопровода– сталь.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок водопроводной сети находится в удовлетворительном состоянии. Колодцы на сети и по трассе отсутствуют.
15	Водопроводная сеть по ул. Интернациональная (от мелкокомбината до жилых домов)	отсутствует	ул. Интернациональная	подача воды абонентам	-	L-300 п.м., D-100 мм, материал трубопровода– сталь. 1 колодец, Ø1,5м, ориентировочной глубиной 1,5м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок водопроводной сети находится в удовлетворительном состоянии. Колодец в удовлетворительном состоянии, на сети установлена запорная арматура, накрыт крышкой.
16	Водопроводная сеть по ул. Интернациональная (от пер. Короткий до здания по ул. Интернациональная, 39	отсутствует	ул. Интернациональная	подача воды абонентам	-	L-265 п.м., D-100 мм, материал трубопровода– сталь. 1 колодец из ж/б колец, Ø1,5м, ориентировочной глубиной 1,5м.	100%	Техническая документация на сеть отсутствует. Осмотренный участок водопроводной сети находится в удовлетворительном состоянии. Колодец требует ремонта, накрыт подручными материалами, на сети в колодце установлена запорная арматура.

17	Водопроводный ввод к жилому дому по ул. Кирова, 14а	отсутствует	ул. Кирова, 14а	подача воды абонентам	-	L- 76 п.м, D-89 мм L-3 п.м., D-50 мм, материал трубопровода—сталь. 1 колодец из ж/б колец, Ø1,5м, ориентировочной глубиной 1,5м. L-12 п.м., D-100 мм, L-4 п.м., D-76 мм материал трубопровода—сталь.	100%	Техническая документация на сети отсутствует. Осмотренные участки водопроводных вводов находятся в удовлетворительном состоянии. Колодец требует ремонта, на вводах установлено 2 единицы запорной арматуры.
----	---	-------------	-----------------	-----------------------	---	---	------	--

Заключение комиссии:

Комиссией проведена инвентаризация вышеуказанных сетей с выходом на место, указанные данные актуализированы и соответствуют действительности

Приложения:

Отсутствуют

Данный Акт составлен в 5-ти экземплярах.

(фотоматериалы, документы и прочее)


(подпись)

Скарнецкий В.В.
(ФИО)


(подпись)

Цопина Е.Е.
(ФИО)


(подпись)

Кислинская Е.Е.
(ФИО)