

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Филиала "Волновское
ПУВКХ"
ГУН ДНР "ВОДА ДОНБАССА"

В.В. Кокки

2025г.

АКТ
осмотра бесхозяйной недвижимой вещи

г. Курахово

"14" "11" 2025 года

На основании Порядка признания, расположенного на территории Донецкой Народной Республики недвижимого имущества бесхозяйным, за жилых помещений, садовых домов и хозяйственных построек, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, Правительства Донецкой Народной Республики от 22 июня 2023г. №45-5,

комиссией в составе:

Председатель комиссии: главный инженер - Дубык А.П.

Члены комиссии: врио начальника ГРО Сулима В.А.

Мастер ВКУ №6 Карашук С.Н.

проведён осмотр и опись объектов недвижимого имущества с выездом на место их расположения, в результате чего установлено следующее:

№ п/п	Наименование объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Адрес (при отсутствии адреса-место его нахождения)	технические характеристики	Степень завершенности строительства	Описание состояния
1	2	3	4	7	8	
1	здание КНС -2	водоотведение	г. Курахово пр-кт Запорожский	площадь 28м²	100%	Стены- кирпич красный; окна- отсутствуют, выбиты; двери-отсутствуют, выбиты; кровля-шиферная- повреждение 70%; центральное отопление- отсутствует (электрообогрев)-канализация- присутствует. Газоснабжение- отсутствует; водопровод-присутствует; электричество- отсутствует, разграблено; прилегающая территория- 1260 м², металлический забор отсутствует 50%. Состояние не удовлетворительное.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Филиала "Волновахское
ПУВКХ"
ГУН ДНР "ВОДА ДОНБАССА"

В.В. Кокни

" " 2025г.

АКТ
осмотра бесхозяйной недвижимой вещи

г. Курахово

" 14 " 11 2025 года

На основании Порядка признания, расположенного на территории Донецкой Народной Республики недвижимого имущества бесхозяйным, за жилых помещений, садовых домов и хозяйственных построек, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, Правительства Донецкой Народной Республики от 22 июня 2023г. №45-5,

комиссией в составе:

Председатель комиссии: главный инженер - Дубык А.П.

Члены комиссии: врио начальника ПГО Сулима В.А.

Мастер ВКУ №6 Карацук С.Н.

проведён осмотр и опись объектов недвижимого имущества с выездом на место их расположения, в результате чего установлено следующее:

№ п/п	Наименование объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Адрес (при отсутствии адреса-место его нахождения)	технические характеристики	Степень завершенности строительства	Описание состояния
1	2	3	4	7	8	
1	здание КНС -2	водоотведение	г. Курахово пр-кт Запорожский	площадь 28м ²	100%	Стены- кирпич красный; окна- отсутствуют, выбиты; двери-отсутствуют, выбиты; кровля-шиферная- повреждение 70%; центральное отопление- отсутствует (электрообогрев) канализация- присутствует. Газоснабжение- отсутствует; водопровод-присутствует; электричество- отсутствует; разграблено; прилегающая территория- 1260 м ² металлический забор отсутствует 50%. Состояние не удовлетворительное.

5	Фильтровальная станция (резервуары 2 шт)	водоснабжение	г. Курахово, ул. Урожайная	общ. площадь 1440 м²	100%	Стены- бетон, кровля-плита перекрытия, отсыпка земель; прилегающая территория-плита заборная. Состояние не удовлетворительное
6	Фильтровальная станция (сторожка)	водоснабжение	г. Курахово, ул. Урожайная	площадь 14,8 м²	100%	Стены-кирпич силикатный, окна - отсутствуют; двери- отсутствуют; кровля-шифер, частично разрушена, центральное отопление, газоснабжение, канализация, электричество, водопровод - отсутствуют; прилегающая территория- плита заборная, частично ограждена. Состояние не удовлетворительное
7	Фильтровальная станция (вспомогательное помещение)	водоснабжение	г. Курахово, ул. Урожайная	площадь 275 м²	100%	Стены-кирпич силикатный, окна - отсутствуют; двери- отсутствуют; кровля-мягкая; центральное отопление, газоснабжение, канализация, электричество, водопровод - отсутствуют; прилегающая территория- плита заборная, частично ограждена. Состояние не удовлетворительное
8	КНС 1	водоотведение	г. Курахово пр-кт Энергетиков, 5	площадь 28 м²	100%	Стены- бетон литые, окна- отсутствуют; , двери-отсутствуют; , кровля- мягкая, центральное отопление- отсутствует (электрообогрев), канализация- присутствует. Газоснабжение- отсутствует; водопровод- отсутствует; электричество-отсутствует, разграблено; прилегающая территория-1200м² забор металлический. Состояние не удовлетворительное
9	КНС №4	водоотведение	г. Курахово мкр-н Южный	площадь 94,2 м²	100%	Стены- бетон литые; окна- отсутствуют; , двери-отсутствуют; , кровля- мягкая, центральное отопление- отсутствует (электрообогрев), канализация- присутствует; Газоснабжение- отсутствует; водопровод- отсутствует; электричество-отсутствует, разграблено; прилегающая территория-1200м² забор металлический. Состояние не удовлетворительное
10	водопровод по ул Мечникова	водоснабжение	г. Курахово ул Мечникова	труба Д 300 чугун протяженность 2,3 км	100%	состояние не удовлетворительное
11	водопровод по ул Победы	водоснабжение	г. Курахово ул Победы	труба Д 300 чугун протяженность 3,8 км	100%	состояние не удовлетворительное
12	водопровод по ул Маяковского	водоснабжение	г. Курахово ул Маяковского	труба Д 300 чугун протяженность 2 км	100%	состояние не удовлетворительное
13	водопровод водоснабжения по ул 1-я Нагорная Д300 чугун протяженность 3,1 км	водоснабжение	г. Курахово ул 1-я Нагорная	труба Д 300 чугун протяженность 3,1 км	100%	состояние не удовлетворительное
14	водопровод от фильтровальной станции до города	водоснабжение	г. Курахово от Фильтровальной станции до города	труба Д 300 чугун протяженность 4,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
15	водопровод по кварталу Маяковского	водоснабжение	г. Курахово квартал Маяковского	труба Д 200 сталь протяженность 6,3 км	100%	состояние не удовлетворительное
16	водопровод до больницы г. Курахово	водоснабжение	г. Курахово больница	труба Д 200 сталь протяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное

17	водопровод по ул. Чермонта	водоснабжение	г. Курахово ул. Чермонта	труба Д 200 сталь протяженность 5 км	100%	состояние не удовлетворительное
18	водопровод по ул. Пушкина	водоснабжение	г. Курахово ул. Пушкина	труба Д 200 сталь протяженность 2 км	100%	состояние не удовлетворительное
19	водопровод по пр-ту К Маркса	водоснабжение	г. Курахово пр-кт К Маркса	труба Д 200 сталь протяженность 2,8 км	100%	состояние не удовлетворительное
20	водопровод водоснабжения по пр-ту К Маркса Д150 чугун протяженность 0,8 км	водоснабжение	г. Курахово пр-кт К Маркса	труба Д 150 чугун протяженность 6 км	100%	состояние не удовлетворительное
21	водопровод по пр-ту Комсомольский	водоснабжение	г. Курахово пр-кт Комсомольский	труба Д 150 чугун протяженность 6,8 км	100%	состояние не удовлетворительное
22	водопровод по ул. Чапаева	водоснабжение	г. Курахово ул. Чапаева	труба Д 150 чугун протяженность 3 км	100%	состояние не удовлетворительное
23	водопровод по ул. Чапаева	водоснабжение	г. Курахово ул. Чапаева	труба Д 100 асбест протяженность 4 км	100%	состояние не удовлетворительное
24	водопровод по ул. Садовая	водоснабжение	г. Курахово ул. Садовая	труба Д 100 сталь протяженность 1,3 км	100%	состояние не удовлетворительное
25	водопровод по ул. Мичурина	водоснабжение	г. Курахово ул. Мичурина	труба Д 100 чугун протяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
26	водопровод по ул. Энгельса	водоснабжение	г. Курахово ул. Энгельса	труба Д 100 чугун протяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
27	водопровод по ул. Ленина	водоснабжение	г. Курахово ул. Ленина	труба Д 100 чугун протяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
28	водопровод по ул. 1-я Нагорная	водоснабжение	г. Курахово ул. 1 Нагорная	труба Д 80 чугун протяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
29	водопровод по ул. 2-я Нагорная	водоснабжение	г. Курахово ул. 2 Нагорная	труба Д 80 чугун протяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
30	водопровод по ул. Чакалова	водоснабжение	г. Курахово ул. Чакалова	труба Д 80 сталь протяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
31	водопровод по ул. Франко	водоснабжение	г. Курахово ул. Франко	труба Д 80 чугун протяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
32	водопровод по ул. Плеханова	водоснабжение	г. Курахово ул. Плеханова	труба Д 50 сталь протяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
33	водопровод по ул. Веселая	водоснабжение	г. Курахово ул. Веселая	труба Д 50 сталь протяженность 1,1 км	100%	состояние не удовлетворительное
34	водопровод по ул. Зеленая	водоснабжение	г. Курахово ул. Зеленая	труба Д 50 сталь протяженность 0,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
35	водопровод по ул. Первомайская	водоснабжение	г. Курахово ул. Первомайская	труба Д 50 сталь протяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
36	водопровод по ул. Крупской	водоснабжение	г. Курахово ул. Крупской	труба Д 50 сталь протяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
37	водопровод по ул. Отрады	водоснабжение	г. Курахово ул. Отрады	труба Д 50 сталь протяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное

38	водопровод от Успеновского водозабора до д. Курахово	водоснабжение	г. Курахово - Успеновский водозабор	труба Д 200 ГЧ протяженность 9 км	100%	состояние не удовлетворительное
39	водопровод от г. Курахово до п. Дачное	водоснабжение	г. Курахово - Дачное	труба Д 150 сталь/протяженность 8 км	100%	состояние не удовлетворительное
40	водопровод от г. Курахово до п. Дальний, Д	водоснабжение	г. Курахово - Дальний	труба Д 100 ГЧ протяженность 8 км	100%	состояние не удовлетворительное
41	водопровод от г. Курахово до п. Роя	водоснабжение	г. Курахово - Роя	труба Д 100 Сталь чугуна протяженность 10 км	100%	состояние не удовлетворительное
42	сети водоотведения по ул. Мечникова	водотведение	г. Курахово ул. Мечникова	труба Д 300 керамика протяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
43	сети водоотведения по ул. Победы	водотведение	г. Курахово ул. Победы	труба Д 200 чугун протяженность 3 км	100%	состояние не удовлетворительное
44	сети водоотведения по ул. 1-я Нагорная	водотведение	г. Курахово ул. Нагорная	труба Д 100 чугун протяженность 3 км	100%	состояние не удовлетворительное
45	сети водоотведения по кварталу Маяковского	водотведение	г. Курахово квартал Маяковского	труба Д 100 чугун протяженность 3 км	100%	состояние не удовлетворительное
46	сети водоотведения по ул. Лермонтова	водотведение	г. Курахово ул. Лермонтова	труба Д 200 чугун протяженность 1,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
47	сети водоотведения по ул. Пушкина	водотведение	г. Курахово ул. Пушкина	труба Д 300 керамика протяженность 1 км	100%	состояние не удовлетворительное
48	сети водоотведения по пр-кт К Маркса	водотведение	г. Курахово пр-кт К Маркса	труба Д 100 чугун протяженность 5 км	100%	состояние не удовлетворительное
49	сети водоотведения по пр-кт Комсомольский Д300, керамика протяженность 0,5 км	водотведение	г. Курахово пр-кт Комсомольский	труба Д 300 керамика протяженность 0,5 км	100%	состояние не удовлетворительное
50	сети водоотведения по ул. Чапаева	водотведение	г. Курахово ул. Чапаева	труба Д 200 чугун протяженность 3 км	100%	состояние не удовлетворительное
51	сети водоотведения по ул. Чапаева	водотведение	г. Курахово ул. Чапаева	труба Д 100 чугун протяженность 3 км	100%	состояние не удовлетворительное
52	здание Успеновского водозабора	водоснабжение	с. Успеновка	площадь 77 м²	100%	состояние удовлетворительное
53	скважина Д7 м, глубина 50м	водоснабжение	с. Успеновка	глубина 50м	100%	состояние удовлетворительное
54	генератор бензиновый FIRMEN FPC 7800 E2	водоснабжение	Кураховский м. о. с. Новоукраинка ул. Школьная, 32	Бензиновый генератор с автоматическим прерывателем переменного тока; тип топлива - бензин А-95; номинальная мощность - 5,0 кВт; Номинальное напряжение 220/12в; габариты - 805x450x580мм; масса 106 кг		пригоден к эксплуатации, состояние удовлетворительное

Заключение комиссии: Признаки ведения хозяйственной деятельности - отсутствуют.

Приложения:

Данный Акт составлен в 4-х экземплярах.

Комиссия:

Главный инженер

прим. начальника ПЭО

Мастер ВКУ №6

The block contains three handwritten signatures in blue ink. The top signature is the most prominent, followed by two others below it, all appearing to be cursive and somewhat stylized.

А.П. Дубык

В.А. Сулима

С.Н. Карашук